Protocole d'entretien

SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS/ SSM16/21-BS/SSM8-21-BS-JP/SSM16/21-BS-JP

Nom du projet : **Client :**

Adresse, site de l'installation :

Numéro de série du Sunny String-Monitor

Version de fabrication du Sunny String-Monitor

Contenu du protocole d'entretien

Le protocole d'entretien vient compléter la documentation du Sunny String-Monitor pour assurer le bon fonctionnement de ce dernier ainsi que des équipements périphériques de SMA Solar Technology AG. L'entretien ne permet pas d'assurer le maintien de la sécurité électrique.

Le protocole d'entretien contient tous les intervalles d'entretien nécessaires du Sunny String-Monitor ainsi que les intervalles de remplacement préventif des différents composants.

Conservation du protocole d'entretien

- À l'issue de l'entretien, rangez le protocole d'entretien à proximité de l'onduleur.
- Envoyez une copie à maintenance.service@sma.de.

Instructions d'entretien

- Pour toute intervention, suivez scrupuleusement les instructions du manuel d'entretien. Respectez toutes les consignes de sécurité.

N°	Annexe

1 Intervalles d'entretien

N°	Chapitre	Intervention d'entretien	Intervalle	Date d'exécution
1.	10.3	Contrôle du site d'installation et du montage	24 mois	
2.	10.4	Contrôle du boîtier	24 mois	
3.	10.5	Contrôle de l'intérieur du boîtier	24 mois	
4.	10.6	Contrôle de la plaque de base	24 mois	
5.	10.7	Contrôle des couvercles et des autocollants	24 mois	
6.	10.8	Contrôle des porte-fusibles	24 mois	
7.	10.9	Contrôle des raccords vissés, bornes de raccordement et connecteurs	24 mois	
8.	10.10	Contrôle du parafoudre pour les câbles DC principaux	24 mois	
9.	10.11	Contrôle du parafoudre pour la communication RS485	24 mois	
10.	10.12	Contrôle de la tension d'alimentation	24 mois	
11.	10.13	Contrôle du point de mise à la terre	24 mois	
12.	10.14	Contrôle des DEL sur la String-Monitor Unit	24 mois	

Par votre signature, vous confirmez que les travaux mentionnés ci-dessus ont été effectués.

Client ou société responsable*	Nom, prénom*	Date	Signature

* en capitales